

Wohnheim Laupheim, Sanierung Sanitärkerne und Elektroinstallation

KA 24.06.2024
Anlage 1 zu Vorbericht
Nr. 24-013-2024
öffentlich

Kostenfortschreibung

Gewerk	Firma	Kostenschätzung genehmigt im KT	Kostenberechnung	Auftrag	Differenz zu Kostenberechnung
Trennwand und Türen DRK	Fa. Härle		4.000,00 €	3.332,48 €	-667,52 €
Brandschutzwand UG mit Türe	Fa. Heinrich Schmid		10.000,00 €	9.776,62 €	-223,38 €
Sanierung Sanitärbereiche (Bauseitige Arbeiten)		490.000,00 €			
Herrichten und erschließen (Rückbauarbeiten)			75.000,00 €		
Stahlbeton- und Mauerwerksarbeiten			25.000,00 €		
Putzarbeiten			25.000,00 €		
Trockenbauarbeiten			100.000,00 €		
Estricharbeiten			20.000,00 €		
Innentüren/Schreinerarbeiten			100.000,00 €		
Fliesenarbeiten			75.000,00 €		
Bodenbelagsarbeiten			12.000,00 €		
Malerarbeiten			45.000,00 €		
Türe 7.OG			12.000,00 €		
Heizung / Lüftung / Sanitär					
Heizungsinstallation		151.090,14 €	240.000,00 €	243.647,63 €	3.647,63 €
Lüftungsinstallation		149.562,77 €	145.000,00 €	275.347,91 €	130.347,91 €
Sanitärsinstallation		551.084,52 €	550.000,00 €	578.521,73 €	28.521,73 €
Elektroinstallationsarbeiten		212.000,00 €	340.000,00 €	326.391,53 €	-13.608,47 €
Trafo	EnBW		100.000,00 €	101.031,00 €	1.031,00 €
Netzanschlusskosten/Baukostenzuschuss	EnBW		60.000,00 €	61.662,46 €	1.662,46 €
Elektroarbeiten / Zuleitung & Hauptverteiler		45.557,56 €			
Baureinigung/Sonstiges Honorare, Baureinigung/Sonstige		223.955,01 €	432.000,00 €		
Gesamt		1.850.000,00 €	2.370.000,00 €	1.599.711,36 €	150.711,36 €

Kostenberechnung alt	2.370.000,00 €
Differenz zur Kostenberechnung	150.711,36 €
Rundung	79.288,64 €
Kostenberechnung neu	2.600.000,00 €