

**Neubau Schülerwohnheim  
Kostenfortschreibung**

UT 25.06.2024  
Anlage 1 zu Vorbericht  
Nr. 24-015-2024  
öffentlich

Kosten- gruppe	Gewerk	Günstigster Bieter	Kostenberechnung	Auftragssumme ohne Wartung	Differenz zur Kostenberechnung
<b>Bereits vergeben:</b>					
200	Abbruch	Max Wild GmbH, Berkheim	142.001,75 €	84.621,07 €	57.380,68 €
300	Beton- und Stahlbetonarbeiten	Grüner & Mühschlegel, Biberach	2.518.429,74 €	2.281.428,80 €	237.000,94 €
300	Modulbau	Robert Decker, Dorfen	11.488.184,72 €	15.129.068,52 €	-3.640.883,80 €
300	Sichtbetonfassade	Hemmerlein, Bodenwöhr	411.950,61 €	517.253,49 €	-105.302,88 €
300	Pfosten-Riegel-Fassade	Bacher GmbH, Mengen	292.889,11 €	332.147,33 €	-39.258,22 €
300	Innentüren	Schreinerei Hecht, Binzwangen	674.342,10 €	433.546,90 €	240.795,20 €
300	Außentüren und Fenster	Stocker Fensterbau GmbH, Uttenweiler	129.779,16 €	208.292,72 €	-78.513,56 €
300	Dachabdichtung	Holl Flachdachbau, Ravensburg	293.179,90 €	327.225,84 €	-34.045,94 €
400	Gebäudeautomation MSR	Johnson Controls Systems & Service GmbH, Leinfelden-Echterdingen	171.598,00 €	162.366,16 €	9.231,84 €
400	Sanitär	Schnitzer, Biberach	451.461,93 €	581.633,10 €	-130.171,17 €
400	Heizung	e.g.w., Biberach	582.670,79 €	548.328,80 €	34.341,99 €
400	Geothermieanlage	Baugrund Süd, Bad Wurzach	71.400,00 €	69.197,31 €	2.202,69 €
400	Lüftung	Friedrich Burk, Ravensburg	488.744,71 €	427.369,26 €	61.375,45 €
400	Elektro	Elektro Reiter, Biberach	1.566.647,80 €	1.750.688,35 €	-184.040,55 €
400	Aufzüge	Brobeil, Dürmentingen	92.844,65 €	62.611,04 €	30.233,61 €
700	Honorare	<i>verschiedene</i>	3.792.661,71 €	3.792.661,71 €	- €
<b>Zwischensumme</b>			<b>23.168.786,68 €</b>	<b>26.708.440,40 €</b>	<b>-3.539.653,72 €</b>
<b>Vorgeschlagene Vergabe:</b>					
300	Trockenbau	Rossaro, Aalen	462.123,81 €	316.479,58 €	145.644,23 €
300	Schlosser	Weiss, Bad Wurzach	156.295,90 €	204.629,90 €	-48.334,00 €
500	Außenanlagen	App, Unlingen	542.565,40 €	378.584,40 €	163.981,00 €
Fortschreibung der Gesamtkosten von rund 26,3 Mio. Euro auf 30 Mio. Euro (Beschluss Kreistag 05.07.2023)			3.708.887,07 €		
<b>Summe vergebene Aufträge</b>			<b>28.038.658,86 €</b>	<b>27.608.134,28 €</b>	<b>430.524,58 €</b>
Ausstehende Aufträge, Sonstiges und Unvorhergesehenes			2.611.341,14 €		
<b>Gesamtsumme Baumaßnahme (inkl. Außenanlagen)</b>			<b>30.650.000,00 €</b>		