

Neubau Schülerwohnheim

Kostenfortschreibung

UT 20.06. / KT 05.07.2023
Anlage 1 zu Vorbericht
Nr. 24-008-2023/1
öffentlich

Gewerk	Günstigster Bieter	Kostenberechnung	Auftragssumme ohne Wartung	Differenz zur Kostenberechnung
--------	--------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Bereits vergeben:

Abbruch	Max Wild GmbH, Berkheim	142.001,75 €	84.621,07 €	57.380,68 €
Geothermieranlage	Baugrund Süd, Bad Wurzach	71.400,00 €	70.971,60 €	428,40 €
Aufzüge	Brobeil, Dürmentingen	92.844,65 €	70.450,76 €	22.393,89 €
Gebäudeautomation MSR	Johnson Controls Systems & Service GmbH, Leinfelden-Echterdingen	171.598,00 €	162.366,16 €	9.231,84 €
Beton- und Stahlbetonarbeiten	Grüner & Mühlshlegel, Biberach	2.518.429,74 €	2.281.428,80 €	237.000,94 €
Sanitär	Schnitzer, Biberach	451.461,93 €	581.633,10 €	-130.171,17 €
Heizung	e.g.w., Biberach	582.670,79 €	548.328,80 €	34.341,99 €
Lüftung	Friedrich Burk, Ravensburg	488.744,71 €	427.369,26 €	61.375,45 €
Elektro	Reiter, Biberach	1.566.647,80 €	1.750.688,35 €	-184.040,55 €
Zwischensumme		6.085.799,37 €	5.977.857,90 €	107.941,47 €

Vorgeschlagene Vergabe

Modulbau	Robert Decker Schlüssel- fertigbau GmbH, Dorfen	11.488.184,72 €	15.129.068,52 €	-3.640.883,80 €
Sichtbetonfassade	Hemmerlein, Bodenwöhr	411.950,61 €	517.253,49 €	-105.302,88 €
Gesamtsumme		17.985.934,70 €	21.624.179,91 €	-3.638.245,21 €