

**Neubau Schülerwohnheim
Kostenfortschreibung**

UT 29.11.2023
Anlage 1 zu
24-020-2023
öffentlich

Kosten- gruppe	Gewerk	Günstigster Bieter	Kostenberechnung	Auftragssumme ohne Wartung	Differenz zur Kostenberechnung
-------------------	--------	--------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Bereits vergeben:

200	Abbruch	Max Wild GmbH, Berkheim	142.001,75 €	84.621,07 €	57.380,68 €
300	Beton- und Stahlbetonarbeiten	Grüner & Mühlischlegel, Biberach	2.518.429,74 €	2.281.428,80 €	237.000,94 €
300	Modulbau	Robert Decker, Dorfen	11.488.184,72 €	15.129.068,52 €	-3.640.883,80 €
300	Sichtbetonfassade	Hemmerlein, Bodenwöhr	411.950,61 €	517.253,49 €	-105.302,88 €
400	Gebäudeautomation MSR	Johnson Controls Systems & Service GmbH, Leinfelden-Echterdingen	171.598,00 €	162.366,16 €	9.231,84 €
400	Sanitär	Schnitzer, Biberach	451.461,93 €	581.633,10 €	-130.171,17 €
400	Heizung	e.g.w., Biberach	582.670,79 €	548.328,80 €	34.341,99 €
400	Geothermieranlage	Baugrund Süd, Bad Wurzach	71.400,00 €	70.971,60 €	428,40 €
400	Lüftung	Friedrich Burk, Ravensburg	488.744,71 €	427.369,26 €	61.375,45 €
400	Elektro	Elektro Reiter, Biberach	1.566.647,80 €	1.750.688,35 €	-184.040,55 €
400	Aufzüge	Brobeil, Dürmentingen	92.844,65 €	70.450,76 €	22.393,89 €
Zwischensumme			17.985.934,70 €	21.624.179,91 €	-3.638.245,21 €

Vorgeschlagene Vergabe:

300	Pfosten-Riegel-Fassade	Bacher GmbH, Mengen	292.889,11 €	332.147,33 €	-39.258,22 €
300	Innentüren	Schreinerei Hecht, Binzwangen	674.342,10 €	433.546,90 €	240.795,20 €
Summe			18.953.165,91 €	22.389.874,14 €	-3.436.708,23 €

Fortschreibung der Gesamtkosten von rund 26,3 Mio. Euro auf 30 Mio. Euro (Beschluss Kreistag 05.07.2023)			3.708.887,07 €		
Gesamt			22.662.052,98 €	22.389.874,14 €	272.178,84 €