



Vorbericht

Vorlage Nr. 21-013-2024

Ziffer 6 der Tagesordnung
UT-03-2024

Dezernat 2
Straßenamt
Gunnar Volz

Ausschuss für Umwelt und Technik
öffentlich am 25.06.2024

Kreisstraßen - Beläge 2022; Abrechnung

Beschlussvorschlag:

Die Abrechnung der Maßnahmen mit Gesamtkosten von 827.203,10 Euro wird genehmigt.

Sachverhalt

1. Vorbemerkungen

- a) Am 29. Juni 2022 wurde der Ausschuss für Umwelt und Technik über die im Haushaltsjahr 2022 anstehenden Erneuerungen unterrichtet:
- K 7588 Daugendorf - Unlingen, Erneuerung der Durchlässe;
 - K 7535 Uttenweiler - B 312, Belagsarbeiten;
 - K 7596 Schemmerhofen zwischen der Brücke B 465 und dem Kreisverkehrsplatz, Belagsarbeiten;
 - Fahrbahnübergänge aus Asphalt an der Brücke über die Riß im Zuge der K 7502 zwischen Rissegg und Halde und an der Brücke über die B 312 im Zuge der K 7583 bei Eichenberg, Wösta-Fugen.

Der Verwaltung wurde Vollmacht erteilt, die Bauarbeiten nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung zu vergeben.

- b) Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Durchlässe an der K 7588 zwischen Daugendorf und Unlingen wurden zwei Mal im Staatsanzeiger und auf der Homepage des Landratsamtes öffentlich ausgeschrieben. Bei der ersten Ausschreibung am 24. Juni 2022 lagen alle Angebote weit über der Kostenschätzung, weshalb die Ausschreibung aus wirtschaftlichen Gründen aufgehoben wurde. Bei der zweiten Ausschreibung am 7. Oktober 2022 erfolgte die Submission am 3. November 2022. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 29. November 2022 die Ausführung der Bauarbeiten vergeben.
- c) Die Bauarbeiten für die Belagsarbeiten an der K 7535, der K 7596 und die Fahrbahnübergänge aus Asphalt wurden am 20. Mai 2022 in drei Losen im Staatsanzeiger und auf der Homepage des Landratsamtes öffentlich ausgeschrieben. Die Submission fand am 14. Juni 2022 statt. Die Verwaltung hat die Bauaufträge am 6. Juli 2022 erteilt.
- d) Die Arbeiten wurden wie folgt durchgeführt:

	Firma	Auftrags- summe	Bewirtschaf- tungssumme	Baubeginn	Bauende
		Euro	Euro		
K 7588	Storz Verkehrswegebau GmbH & Co. KG, Inzigkofen	498.628,08	585.000,00	08.05.2023	07.07.2023
K 7535	Strabag GmbH, Langenargen	216.129,49	240.000,00	19.09.2022	17.10.2022
K 7596	Storz Verkehrswegebau GmbH & Co. KG, Ravensburg	75.942,13	75.000,00	14.09.2022	22.09.2022
Fahrbahn- übergänge aus Asphalt	Dieringer Stark Verkehrstechnik- Spezialbau GmbH, Dietingen	17.585,07	15.000,00	05.10.2022	07.10.2022

2. Abrechnung der Maßnahmen

	Bewirtschaftungssumme	Abrechnungsergebnis
	Euro	Euro
K 7588 Daugendorf – Unlingen, Erneuerung der Durchlässe	585.000,00	505.622,21
K 7535 Uttenweiler – B 312, Belagsarbeiten	240.000,00	256.192,21
K 7596 Schemmerhofen zwischen der Brücke B 465 und dem Kreisverkehrsplatz, Belagsarbeiten	75.000,00	52.634,22
Fahrbahnübergänge aus Asphalt	15.000,00	12.754,46
Summe	915.000,00	827.203,10
Unterschreitung		87.796,90

Die Kosten für die Erneuerung der Durchlässe an der K 7588 sind geringer ausgefallen, da in der Ausschreibung Positionen für die Entsorgung von belastetem Aushub vorgesehen waren. Belastetes Material wurde nicht angetroffen und eine Entsorgung ist daher nicht angefallen.

Bei der Maßnahme an der K 7535 zwischen Uttenweiler und der B 312 wurden während der Bauzeit unvorhergesehene Schadstellen angetroffen, die zu einer Kostenerhöhung geführt haben.

Demgegenüber konnten bei der Belagserneuerung an der K 7596 bei Schemmerhofen Kosten eingespart werden. Teilweise wurden Arbeiten der B 465 zugeordnet und direkt vom Bund getragen.

3. Finanzielle Auswirkungen

Die Maßnahmen 2022 konnten mit einer Einsparung von insgesamt 87.796,90 Euro aus den im Haushaltsplan 2022 für Belagserneuerungen zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln abgeschlossen werden.