

Erweiterungsbau Berufliche Schule Riedlingen  
Kostenfortschreibung

| KGR | Gewerk | Firma | Neubau Theoriegebäude,<br>Anbau Werkstätten |                               | Sanierungsmaßnahmen   |                               | Gesamt                |                               |                                  |
|-----|--------|-------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|     |        |       | Kosten-<br>berechnung                       | Auftragssumme<br>ohne Wartung | Kosten-<br>berechnung | Auftragssumme<br>ohne Wartung | Kosten-<br>berechnung | Auftragssumme<br>ohne Wartung | Differenz zu<br>Kostenberechnung |

**Bereits vergeben:**

|     |  |   |                |                |              |              |                |                |              |
|-----|--|---|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 300 | Rohbau                                     | Fritschle, Uttenweiler                  | 2.172.189,01 € | 1.690.847,36 € | 4.813,98 €   | 2.776,62 €   | 2.177.002,99 € | 1.693.623,98 € | 483.379,01 € |
| 300 | Holzbau                                    | Fritschle, Uttenweiler                  | 2.255.281,30 € | 2.075.207,95 € | 95.597,63 €  | 82.169,81 €  | 2.350.878,93 € | 2.157.377,76 € | 193.501,17 € |
| 300 | Gerüstarbeiten                             | Franz Selg, Riedlingen                  | 167.395,86 €   | 112.212,35 €   | 12.068,52 €  | 4.077,04 €   | 179.464,38 €   | 116.289,39 €   | 63.174,99 €  |
| 300 | Fenster, Sonnenschutz Werkstatt            | Burka, Ummendorf                        | 67.935,30 €    | 73.417,83 €    | 69.206,48 €  | 111.763,36 € | 137.141,79 €   | 185.181,19 €   | -48.039,40 € |
| 400 | Elektroinstallation Werkstatt              | Baur Gebäudetechnik,<br>Laupheim        | 0,00 €         | 0,00 €         | 357.220,15 € | 347.949,49 € | 357.220,15 €   | 347.949,49 €   | 9.270,66 €   |
| 400 | Elektro Einlegearbeiten                    | Hofmann Elektrotechnik,<br>Krauchenwies | 34.544,38 €    | 38.733,62 €    | 0,00 €       | 0,00 €       | 34.544,38 €    | 38.733,62 €    | -4.189,24 €  |
| 400 | Trafo neu                                  | Netze BW, Biberach                      | 0,00 €         | 0,00 €         | 100.000,00 € | 83.142,33 €  | 100.000,00 €   | 83.142,33 €    | 16.857,68 €  |
| 400 | Trafo Anbindung                            | Netze BW, Biberach                      | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €       | 37.381,33 €  | 0,00 €         | 37.381,33 €    | -37.381,33 € |
| 400 | Trafo Abbruch                              | Omexon, Biberach                        | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €       | 17.017,00 €  | 0,00 €         | 17.017,00 €    | -17.017,00 € |
| 400 | Blitzschutz-, Erdung                       | Lösch, Offenburg                        | 39.954,25 €    | 53.502,13 €    | 0,00 €       | 0,00 €       | 39.954,25 €    | 53.502,13 €    | -13.547,88 € |
| 400 | Brandmelde- u. elektroakustische<br>Anlage | Elektro Rehm, Oggelshausen              | 126.953,96 €   | 130.336,65 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 126.953,96 €   | 130.336,65 €   | -3.382,69 €  |
| 300 | Aufzug                                     | Otis, Fellbach                          | 70.805,00 €    | 75.327,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €       | 70.805,00 €    | 75.327,00 €    | -4.522,00 €  |
| 500 | Sanierung Grundleitungen                   | Kapsan, Baidt                           | 0,00 €         | 0,00 €         | 189.090,17 € | 195.217,60 € | 189.090,17 €   | 195.217,60 €   | -6.127,43 €  |
| 700 | Honorare                                   | verschiedene                            | 2.594.819,85 € | 2.594.819,85 € | 225.037,89 € | 225.037,89 € | 2.819.857,74 € | 2.819.857,74 € | 0,00 €       |

**Vorgeschlagene Vergabe:**

|     |                              |                            |                |                |             |             |                |                |               |
|-----|------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 300 | Fenster, Sonnenschutz Neubau | Rommel, Am Ohmberg         | 1.362.237,82 € | 966.654,85 €   | 0,00 €      | 0,00 €      | 1.362.237,82 € | 966.654,85 €   | 395.582,97 €  |
| 300 | Dachabdichtungsarbeiten      | Spohn, Laupheim            | 567.283,14 €   | 380.466,17 €   | 17.968,57 € | 19.307,17 € | 585.251,71 €   | 399.773,34 €   | 185.478,37 €  |
| 300 | Flaschnerarbeiten            | Gramm, Friedrichshafen     | 244.499,54 €   | 248.174,50 €   | 63.118,76 € | 0,00 €      | 307.618,29 €   | 248.174,50 €   | 59.443,79 €   |
| 400 | Sanitär                      | Burk, Ravensburg           | 277.490,15 €   | 279.031,92 €   | 14.232,40 € | 14.246,67 € | 291.722,55 €   | 293.278,59 €   | -1.556,04 €   |
| 400 | Heizung                      | Feurer, Riedlingen         | 388.068,52 €   | 345.400,18 €   | 2.558,50 €  | 4.408,78 €  | 390.627,02 €   | 349.808,96 €   | 40.818,06 €   |
| 400 | Lüftung                      | Rieber, Albstadt           | 874.959,40 €   | 706.254,75 €   | 0,00 €      | 0,00 €      | 874.959,40 €   | 706.254,75 €   | 168.704,65 €  |
| 400 | Gebäudeautomation            | Sauter-Cumulus, Owingen    | 324.589,76 €   | 192.580,57 €   | 0,00 €      | 0,00 €      | 324.589,76 €   | 192.580,57 €   | 132.009,18 €  |
| 400 | Elektroinstallation          | iHausAutomation, Maselheim | 1.248.797,44 € | 1.526.294,46 € | 0,00 €      | 0,00 €      | 1.248.797,44 € | 1.526.294,46 € | -277.497,02 € |

|                                  |  |  |                 |                 |                |                |                 |                 |                |
|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Gesamt vergabene Aufträge</b> |  |  | 12.817.804,67 € | 11.489.262,15 € | 1.150.913,05 € | 1.144.495,08 € | 13.968.717,71 € | 12.633.757,22 € | 1.334.960,49 € |
|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|

|  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|
| <b>Ausstehende Aufträge, Sonstiges und Unvorhergesehenes</b> |  |  |  |  |  |  | 5.831.282,29 € |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|

|                                 |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|
| <b>Gesamtsumme Baumaßnahmen</b> |  |  |  |  |  |  | 19.800.000,00 € |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|