

**Neubau Schülerwohnheim
Kostenfortschreibung**

UT 27.02.2024
Anlage 1 zu TOP 4
öffentlich

Kosten- gruppe	Gewerk	Günstigster Bieter	Kostenberechnung	Auftragssumme ohne Wartung	Differenz zur Kostenberechnung
-------------------	--------	--------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Bereits vergeben:

200	Abbruch	Max Wild GmbH, Berkheim	142.001,75 €	84.621,07 €	57.380,68 €
300	Beton- und Stahlbetonarbeiten	Grüner & Mühschlegel, Biberach	2.518.429,74 €	2.281.428,80 €	237.000,94 €
300	Modulbau	Robert Decker, Dorfen	11.488.184,72 €	15.129.068,52 €	-3.640.883,80 €
300	Sichtbetonfassade	Hemmerlein, Bodenwöhr	411.950,61 €	517.253,49 €	-105.302,88 €
300	Pfosten-Riegel-Fassade	Bacher GmbH, Mengen	292.889,11 €	332.147,33 €	-39.258,22 €
300	Innentüren	Schreinerei Hecht, Binzwangen	674.342,10 €	433.546,90 €	240.795,20 €
300	Außentüren und Fenster	Stocker Fensterbau GmbH, Uttenweiler	129.779,16 €	208.292,72 €	-78.513,56 €
400	Gebäudeautomation MSR	Johnson Controls Systems & Service GmbH, Leinfelden-Echterdingen	171.598,00 €	162.366,16 €	9.231,84 €
400	Sanitär	Schnitzer, Biberach	451.461,93 €	581.633,10 €	-130.171,17 €
400	Heizung	e.g.w., Biberach	582.670,79 €	548.328,80 €	34.341,99 €
400	Geothermieanlage	Baugrund Süd, Bad Wurzach	71.400,00 €	69.197,31 €	2.202,69 €
400	Lüftung	Friedrich Burk, Ravensburg	488.744,71 €	427.369,26 €	61.375,45 €
400	Elektro	Elektro Reiter, Biberach	1.566.647,80 €	1.750.688,35 €	-184.040,55 €
400	Aufzüge	Brobeil, Dürmentingen	92.844,65 €	62.611,04 €	30.233,61 €
700	Honorare	<i>verschiedene</i>	3.685.227,11 €	3.685.227,11 €	- €
Zwischensumme			22.768.172,18 €	26.273.779,96 €	-3.505.607,78 €

Vorgeschlagene Vergabe:

300	Dachabdichtung	Holl Flachdachbau, Ravensburg	293.179,90 €	327.225,84 €	-34.045,94 €
-----	----------------	-------------------------------	--------------	--------------	--------------

Fortschreibung der Gesamtkosten von rund 26,3 Mio. Euro auf 30 Mio. Euro (Beschluss Kreistag 05.07.2023)			3.708.887,07 €		
Gesamt vergebene Aufträge			26.770.239,15 €	26.601.005,80 €	169.233,35 €

Ausstehende Aufträge, Sonstiges und Unvorhergesehenes			3.229.760,85 €		
--	--	--	-----------------------	--	--

Gesamtsumme Baumaßnahme (exkl. Außenanlagen)			30.000.000,00 €		
---	--	--	------------------------	--	--