



Vorbericht

Vorlage Nr. 24-012-2024

Ziffer 12 der Tagesordnung
UT-03-2024

Dezernat 2
Amt für Liegenschaften und Gebäude
Holger Thiessen

Ausschuss für Umwelt und Technik
öffentlich am 25.06.2024

Schwarzbach-Schule Biberach, Aufstellung von Klassenraumcontainer; Vergabe

Beschlussvorschlag:

1. Der Auftrag für die Klassenraumcontainer an der Schwarzbach-Schule Biberach wird an die wirtschaftlichste Bieterin vergeben.
2. Dem Verwaltungs- und Finanzausschuss beziehungsweise dem Kreistag wird empfohlen, die entstehenden überplanmäßigen Auszahlungen zu genehmigen.

Sachverhalt

1. Vorbemerkung

Im Kultur- und Schulausschuss wurde am 11. Oktober 2023 bereits über die Entwicklungen der Schülerzahlen an der Schwarzbach-Schule Biberach berichtet. Die Schülerzahlen sind in den letzten Jahren an der Schwarzbach-Schule Biberach stetig angestiegen. So haben im Schuljahr 2022/2023 noch 133 Schülerinnen und Schüler die Schwarzbach-Schule besucht. Im kommenden Schuljahr rechnet die Schule nun mit über 190 Schülern und zusätzlichen 8 Klassen.

Aufgrund dieses Anstiegs besteht dringender Handlungsbedarf. In einer der nächsten Sitzungen soll über eine Erweiterung der Schwarzbach-Schule beraten werden, die Vorplanung läuft bereits. Um den benötigten Raumbedarf zum kommenden Schuljahr 2024/2025 bereitstellen zu können, sollen auf dem Gelände der Schwarzbach-Schule temporär Klassenraumcontainer aufgestellt werden.

2. Planung

Insgesamt werden 8 Klassenräume, 4 Differenzierungsräume, 1 Büro, 1 Lehrmittelraum sowie Toilettenbereiche benötigt. Die Errichtung der Klassenraumcontainer soll auf dem Gelände der Schwarzbach-Schule erfolgen. Um den Garten so wenig wie nötig in Anspruch zu nehmen, sollen die Klassenraumcontainer zweigeschossig aufgestellt werden.

Die Klassenraumcontainer sollen im August aufgestellt und ab dem kommenden Schuljahr im September belegt werden. Die Planung wird in der Sitzung erläutert.

3. Kostenberechnung

Bei den Klassenraumcontainern ist sowohl eine Anmietung als auch ein Kauf denkbar. Der Kaufpreis beträgt ca. 6 Jahresmieten. Bei einer solchen Klassenraumcontaineranlage ist ein Wiederverkaufswert zu erwarten, welcher sich an der jeweiligen Marktlage orientiert. Der Kauf der Klassenraumcontainer ist wirtschaftlicher als eine Anmietung. Die Verwaltung schlägt deshalb den Kauf der Klassenraumcontainer vor.

Die Kostenberechnung für den Erwerb von Klassenraumcontainern und der einmaligen Kosten beträgt 1.050.000 Euro.

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Einmalkosten (Anlieferung, Aufbau, etc.)	200.000 Euro
Fundamente, Infrastrukturmaßnahmen, Sonstiges	250.000 Euro
Erwerb Klassenraumcontainer	<u>600.000 Euro</u>
	1.050.000 Euro

Hinzu kommen die Kosten für die Ausstattung von Möbeln, Schränken und Tafeln in Höhe von rund 100.000 Euro. Das Mobiliar kann nach der Nutzung der Klassenraumcontainer weiterverwendet werden.

Für den Kauf von Klassenraumcontainern wurde im Haushalt 2024 ein Betrag von 550.000 Euro eingeplant. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanberatung ging die Verwaltung allerdings noch von der Hälfte des jetzt festgestellten Klassenraumbedarfs aus.

4. Ausschreibung

Die Ausschreibungsbekanntmachung auf der Homepage des Landkreises und in der Schwäbischen Zeitung erfolgte am 18. Mai 2024. Die Submission findet am 6. Juni 2024 statt.

Das Ausschreibungsergebnis und der Vergabevorschlag werden bis zur Sitzung nachgereicht.

5. Finanzielle Auswirkungen

Im Haushaltsplan 2024 ist ein Betrag von 550.000 Euro veranschlagt. Die Verwaltung ist bestrebt, die weiteren Kosten soweit möglich im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Produktgruppe 11.24 zu finanzieren.

Eventuell entstehende überplanmäßige Auszahlungen bedürfen der Genehmigung. Bis zu einem Betrag von 200.000 Euro ist der Verwaltungs- und Finanzausschuss zuständig, darüber hinaus der Kreistag.