



Vorbericht

Vorlage Nr. 24-012-2024/1

Ziffer 13.1 der Tagesordnung
UT-03-2024

Dezernat 2
Amt für Liegenschaften und Gebäude
Holger Thiessen

Ausschuss für Umwelt und Technik
öffentlich am 25.06.2024

Schwarzbach-Schule Biberach, Aufstellung von Klassenraumcontainer; Vergabe - ergänzender Vorbericht

Beschlussvorschlag:

1. Der Auftrag für die Klassenraumcontainer an der Schwarzbach-Schule Biberach wird an die Firma FAGSI Vertriebs- und Vermietungs-GmbH aus 85232 Bergkirchen zum Angebotspreis von 772.833,60 Euro vergeben.
2. Dem Verwaltungs- und Finanzausschuss beziehungsweise dem Kreistag wird empfohlen, die entstehenden überplanmäßigen Auszahlungen zu genehmigen.

Sachverhalt

1. Vorbemerkung

Auf den Vorbericht Nr. 24-012-2024 wird verwiesen.

2. Ausschreibung

Die Ausschreibungsbekanntmachung auf der Homepage des Landkreises und in der Schwäbischen Zeitung erfolgte am 18. Mai 2024. Die Submission fand am 6. Juni 2024 statt.

In der Ausschreibung wurde der Mietpreis für die Klassenraumcontainer ausgeschrieben sowie der Kaufpreis abgefragt. Die Firma FAGSI Vertriebs- und Vermietungs-GmbH aus 85232 Bergkirchen hat mit 772.833,60 Euro für den Kauf der Klassenraumcontainer inkl. Anlieferung und Aufbau das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Die Kostenberechnung für den Erwerb von Klassenraumcontainern inkl. Anlieferung und Aufbau beträgt 800.000 Euro. Der Angebotspreis liegt damit innerhalb der Kostenberechnung. Die Firma FAGSI ist der Verwaltung bekannt. Von der Firma wurden bereits die Klassenraumcontainer geliefert, welche während der Sanierung der Schwarzbach-Schule in den Jahren 2021/2022 angemietet wurden.

Die Klassenraumcontainer sind als Überbrückung gedacht, bis eine eventuelle Erweiterung der Schwarzbach-Schule abgeschlossen ist. Der Zeitraum bis zur Fertigstellung einer eventuellen Erweiterung wird auf fünf Jahre geschätzt. Nachdem der Kaufpreis der Klassenraumcontainer wirtschaftlicher ist als eine Anmietung von Klassenraumcontainern für einen Zeitraum von fünf Jahren und zudem mit einem Erlös bei einem späteren Verkauf der Klassenraumcontainer zu rechnen ist, schlägt die Verwaltung vor, die Klassenraumcontainer zu erwerben.

Die Verwaltung schlägt daher vor, den Auftrag für den Kauf der Klassenraumcontainer inkl. Aufbau an die Firma FAGSI Vertriebs- und Vermietungs-GmbH aus 85232 Bergkirchen zum Angebotspreis 772.833,60 Euro zu erteilen.

3. Kosten

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Angebot Klassenraumcontainer Firma FAGSI	
inkl. Anlieferung und Aufbau	772.833,60 Euro
Fundamente, Infrastrukturmaßnahmen, Sonstiges	<u>227.166,40 Euro</u>
	1.000.000,00 Euro

Hinzu kommen die Kosten für die Ausstattung von Möbeln, Schränken und Tafeln in Höhe von rund 100.000 Euro. Das Mobiliar kann nach der Nutzung der Klassenraumcontainer weiterverwendet werden.

Anlage:

Ausschreibungsergebnis (Anlage 1, nicht öffentlich)