

Überbau – Plattenbrücke

Das gesamte Bauteil ist in Folge von Setzungen verschoben



Widerlager

Das gesamte Bauteil ist nicht im Lot, Verkippung während der Bauzeit



Widerlagerwand

Bereichsweise durchfeuchtet mit Ausblühungen, stellenweise Risse



Kappenbereich

Unterseite des Gesimses ist mehrfach gerissen, Querrisse mit Aussinterung

