Landratsamt Biberach

Vorbericht

Vorlage Nr. 21-029-2020

Ziffer 6 der Tagesordnung
UT-04-2020

Dezernat 2
Straßenamt
Gunnar Volz

Ausschuss für Umwelt und Technik
öffentlich am 01.12.2020

Kreisstraßen - Beläge 2018; Abrechnung

Beschlussvorschlag:

Dem Ausschuss für Umwelt und Technik wird zur Beschlussfassung vorgeschlagen, die Abrechnung mit Gesamtkosten des Landkreises in Höhe von 608.672,90 Euro zu genehmigen.

Sachverhalt

1. Vorbemerkung

Im Haushaltsjahr 2018 wurden in der Bauleitung des Straßenamtes folgende Belagserneuerungen durchgeführt:

1. K 7519 Bronnen – L 263, Anschluss an die Brücke in Bronnen (konsumtive Belagsarbeiten),
2. K 7535 Minderreuti – Uttenweiler (konsumtive Belagsarbeiten),
3. K 7567 Hummertsried – Eberhardzell/Ritzenweiler (konsumtive Belagsarbeiten),
4. K 7582 KVP Laupheim – Bühl (konsumtive Belagsarbeiten),
5. K 7597 Winterstettendorf – Oberessendorf (investive Belagsarbeiten).

Die Bauarbeiten des Landkreises Biberach wurden im Staatsanzeiger vom 19. Januar 2018 öffentlich ausgeschrieben. Die Submission fand am 20. Februar 2018 statt. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat die Bauarbeiten jeweils vergeben und die Bewirtschaftungssumme auf insgesamt 648.000,00 Euro festgesetzt.

2. Abrechnung der Maßnahmen

	Bewirtschaftungs-summe Euro	**Abrechnungs-Ergebnis Euro**
K 7519 Bronnen – L 263, Anschluss an die Brücke in Bronnen	62.000,00	44.553,05
K 7535 Minderreuti – Uttenweiler	108.000,00	94.623,45
K 7567 Hummertsried – Eberhardzell/Ritzenweiler	144.000,00	127.484,82
K 7582 KVP Laupheim – Bühl	159.000,00	146.142,62
K 7597 Winterstettendorf – Oberessendorf	175.000,00	195.868,96
Gesamtkosten	**648.000,00**	**608.672,90**
Unterschreitung		**39.327,10**

3. Finanzielle Auswirkungen

Die Maßnahmen konnten mit einer Einsparung von insgesamt 39.327,10 Euro aus den im Haushaltsplan 2018 für konsumtive und investive Belagserneuerungen zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln abgeschlossen werden.