Landratsamt Biberach

**Vorbericht**

Vorlage Nr. 21-030-2020

Ziffer 7 der Tagesordnung
UT-04-2020

Dezernat 2
Straßenamt
Gunnar Volz

**Ausschuss für Umwelt und Technik**
öffentlich am 01.12.2020

**K 7519 Bronnen, Brücke über die Rot, Ersatzneubau; Abrechnung**

**Beschlussvorschlag:**

Dem Ausschuss für Umwelt und Technik wird zur Beschlussfassung vorgeschlagen, die Abrechnung mit Nettokosten des Landkreises in Höhe von 389.585,75 Euro zu genehmigen.

**Sachverhalt**

**1. Vorbemerkung**

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 7. März 2017 die Planung zum Ersatzneubau der Brücke über die Rot im Zuge der K 7519 bei Bronnen genehmigt, die Verwaltung, vorbehaltlich der Aufnahme in das LGVFG (Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz)-Programm 2017, mit der Ausschreibung und Vergabe der Bauarbeiten beauftragt.

Zunächst war vorgesehen, die Vergabe der Bauarbeiten im Frühjahr 2017 vorzunehmen. Dies setzte allerdings voraus, dass die Zusage einer Zuwendung nach dem LGVFG vorliegt. Die Aufnahme in das LGVFG-Programm erfolgte erst am 9. Mai 2017. Auch bei sofortiger Ausschreibung der Bauarbeiten und Stellung des Zuwendungsantrags wäre eine Baufertigstellung in 2017 nicht mehr gesichert gewesen. Eine Baustelle während der Winterzeit war weder sinnvoll noch für die Ortschaft Bronnen wünschenswert. Der Baubeginn wurde ins zeitige Frühjahr 2018 verschoben.

Die Bauarbeiten wurden vom Ausschuss am 28. November 2017 an die Firma Schmid GmbH, Marktoberdorf zum Angebotspreis von 547.889,29 Euro, vorbehaltlich der Zuwendungsbewilligung nach dem LGVFG, vergeben und die Bewirtschaftungssumme auf 600.000,00 Euro festgelegt. Die Bewilligung der Zuwendung erfolgte am 8. Dezember 2017. Die Verwaltung hat daraufhin den Bauauftrag am 15. Dezember 2017 erteilt.

Die Bauarbeiten wurden am 7. Februar 2018 begonnen und am 27. August 2018 beendet. Die technische Abnahme fand am 28. August 2018 statt. Die Brücke wurde am 21. September 2018 der Öffentlichkeit feierlich übergeben. Am 8. Mai 2019 hat der Ausschuss für Umwelt und Technik die Maßnahme im Rahmen der Kreisstraßenbereisung abgenommen.

**2. Abrechnung der Baumaßnahme**

| | **Veranschlagte Kosten Euro** | **Abrechnungs-ergebnis Euro** |
|---|---|---|
| Planung | 70.000,00 | 67.499,14 |
| Bau | 600.000,00 | 597.685,44 |
| Grunderwerb | 2.000,00 | 89,09 |
| Vermesseung | 2.000,00 | 1.762,56 |
| **Gesamtkosten brutto** | **674.000,00** | **667.036,23** |
| Abzgl. Kostenanteil Gemeinde Achstetten | 0,00 | 8.038,03 |
| Abzgl. Kostenanteile Dritter | 0,00 | 2.912,45 |
| abzgl. Zuwendung LGVFG | 273.000,00 | 266.500,00 |
| **Gesamtkosten netto** | **401.000,00** | **389.585,75** |
| **Unterschreitung** | | **11.414,25** |

**3. Finanzielle Auswirkungen**

Die Maßnahme konnte mit einer Unterschreitung von 11.414,25 Euro gegenüber den veranschlagten Kosten zum Abschluss gebracht werden.